



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง โทร ๐๔๒-๑๕๑๐๖๖

ที่ อต.๗๔๑๐๑/ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด อบต./ปลัด อบต./นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

### เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ได้รวบรวมผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ในรอบ ๑๒ เดือน เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

### ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ท่านพิจารณาการรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวบันทึกลงในระบบ e-plan

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางรุ่งนภา กองมณี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

( นายอาคม วังแสนแก้ว )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

---



(นายปัญญา ท่วมเพชร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

- (  ) เห็นชอบ/ดำเนินการตามที่เสนอต่อไป
- (  ) ไม่เห็นชอบ เพราะ .....



(นายอาจอง กองมณี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการในข้อบัญญัติ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เฉพาะโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

\*\*\*\*\*

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของให้ชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม ดำเนินงาน	วันสิ้นสุดการ ทำงาน	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	ป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติเหตุภัย เทศกาลวันปีใหม่	๕๐,๐๐๐	๔๒,๕๐๐	✓		๒๖ ธ.ค.๒๕๖๕	๑๑ ม.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัด
๒	ป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติเหตุภัย เทศกาลวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๔๗,๗๕๐	✓		๔ เม.ย.๒๕๖๖	๒๕ เม.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๔๐	✓		๒๕ พ.ค.๒๕๖๖	๖ มิ.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด
๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อายุ 2-5 ปี)	๑,๓๓๘,๗๑๐	๑,๓๓๓,๕๗๘	✓		๑๖ พ.ค.๒๕๖๖	๑ มิ.ย.๒๕๖๖	กองการศึกษา
๕	ผลิตสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๘๘	✓		๑๒ ก.ย.๒๕๖๖	๑๙ ก.ย.๒๕๖๖	กองการศึกษา
๖	ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษางานวิชาการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓		๓ เม.ย.๒๕๖๖	๑๙ เม.ย.๒๕๖๖	กองการศึกษา
๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่า จัดการเรียนการสอน(วัสดุการศึกษารายหัว)	๓๙๑,๐๐๐	๓๖๙,๓๐๐	✓		๒๔ พ.ค.๒๕๖๖	๖ มิ.ย.๒๕๖๖	กองการศึกษา
๘	โครงการปฐมนิเทศเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง	๓,๐๐๐	-		✓	-	-	กองการศึกษา
๙	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๓๔๐	✓		๖ ม.ค.๒๕๖๖	๑๔ ม.ค.๒๕๖๖	กองการศึกษา
๑๐	โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (อายุ 3-5 ปี)	๒๒๘,๑๐๐	๑๓๒,๗๕๐	✓		๙ พ.ย.๒๕๖๕	๒๔ พ.ย.๒๕๖๕	กองการศึกษา
๑๑	อาหารกลางวันเด็กนักเรียน สังกัด สพฐ.	๓,๐๗๕,๐๐๐	๒,๖๕๑,๐๙๗	✓		๑๖ พ.ค.๒๕๖๖	๒๔ พ.ค.๒๕๖๖	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม ดำเนินงาน	วันสิ้นสุดการ ทำงาน	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๕,๐๐๐	๔๙,๑๐๐	✓		๒๓ พ.ค.๒๕๖๖	๒๒ มิ.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด
๑๓	โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาด	๒๐,๐๐๐	๑๗,๒๘๘	✓		๒๓ มิ.ย.๒๕๖๖	๕ ก.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัด
๑๔	โครงการสงเคราะห์ครอบครัวของผู้ด้อยโอกาสในสังคม	๕๐,๐๐๐	-		✓	-	-	กอง สวัสดิการฯ
๑๕	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๖๐,๐๐๐	๓๙,๑๔๖	✓		๕ ก.ค.๒๕๖๖	๑๓ ก.ค.๒๕๖๖	กอง สวัสดิการฯ
๑๖	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบล จำปาโมง	๓๐,๐๐๐	๒๖,๑๓๐	✓		๑๒ ก.ย.๒๕๖๖	๒๘ ก.ย.๒๕๖๖	กอง สวัสดิการฯ
๑๗	โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการเรียนรู้ โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ต.จำปาโมง	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๔๐	✓		๑๓ ก.พ.๒๕๖๖	๒๘ ก.พ.๒๕๖๖	กอง สวัสดิการฯ
๑๘	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สภาเด็กและเยาวชน ตำบลจำปาโมง	๑๐,๐๐๐	-		✓	-	-	กอง สวัสดิการฯ
๑๙	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๗๐๐	✓		๕ เม.ย.๒๕๖๖	๒๐ เม.ย.๒๕๖๖	กอง สวัสดิการฯ
๒๐	อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน ต.จำปาโมง	๓๐,๐๐๐	-		✓	-	-	กอง สวัสดิการฯ
๒๑	อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน ตำบลจำปาโมง	๒๐,๐๐๐	-		✓	-	-	กอง สวัสดิการฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม ดำเนินงาน	วันสิ้นสุดการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ดำเนินการ
๒๒	อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลจำปาโมง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	✓		๘ ธ.ค.๒๕๖๕	๒๒ ธ.ค.๒๕๖๕	กองการศึกษา
๒๓	ก่อสร้างสนามฟุตบอล ม.๑๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๖,๕๐๐	✓		๒๒ ส.ค.๒๕๖๖	๒๑ ต.ค.๒๕๖๖	กองการศึกษา

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม ดำเนินงาน	วันสิ้นสุดการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านเหล่าคราม หมู่ ๑๗	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖	๓๐ เม.ย.๒๕๖๖	กองช่าง
๒	ฝึกอบรม ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-		✓	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมปลูกป่า ๓ อย่าง ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง	๒๐,๐๐๐	๑๗,๐๓๐	✓		๒๑ ก.ค.๒๕๖๖	๔ ส.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัด

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม ดำเนินงาน	วันสิ้นสุดการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นตรงข้าม ร.ร.บ้านนา อ่าง ม. ๒	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	✓		๑๖ ส.ค.๒๕๖๖	๑๕ ต.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจำปาดง หมู่ ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓		๒๑ มี.ค.๒๕๖๖	๒๐ พ.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่ามะ แงว หมู่ที่ ๑๒	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	✓		๑ มี.ค.๒๕๖๖	๓๐ เม.ย.๒๕๖๖	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่มดำเนินงาน	วันสิ้นสุดการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.นาเจริญ หมู่ ที่ ๑๓	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓		๒๑ มี.ค.๒๕๖๖	๒๐ พ.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาน หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓		๙ มี.ค.๒๕๖๖	๘ พ.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๖	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.จำปาโมง หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓		๑๙ มี.ย.๒๕๖๖	๑๘ ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๗	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแดง หมู่ที่ ๘	๑๔๓,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	✓		๑๙ มี.ย.๒๕๖๖	๑๘ ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๘	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแดง หมู่ที่ ๘	๕๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	✓		๑๙ มี.ย.๒๕๖๖	๑๘ ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านเหล่ามะแวง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓		๑ ธ.ค.๒๕๖๕	๑๕ มี.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๑๐	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๔	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	✓		๑๙ มี.ย.๒๕๖๖	๑๘ ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ ๔	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	✓		๒๕ เม.ย.๒๕๖๖	๙ มี.ย.๒๕๖๖	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง บ้านวังสวาย ม.๕	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓		๒๕ เม.ย.๒๕๖๖	๙ มี.ย.๒๕๖๖	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่มดำเนินงาน	วันสิ้นสุดการดำ งาน	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง บ้านโนนสว่าง ม.๗	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓		๒๕ เม.ย.๒๕๖๖	๙ มิ.ย.๒๕๖๖	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง บ้าน ข้าวลื้อ ม.๙	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	✓		๒๕ เม.ย.๒๕๖๖	๙ มิ.ย.๒๕๖๖	กองช่าง
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม ม.๑๗	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	✓		๒๕ เม.ย.๒๕๖๖	๙ มิ.ย.๒๕๖๖	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เหล่าคราม ม.๑๗	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	✓		๒๕ เม.ย.๒๕๖๖	๙ มิ.ย.๒๕๖๖	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเหล่าคราม ม.๑๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓		๑ ธ.ค.๒๕๖๕	๑๕ ม.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๑๘	โครงการวางท่อเมนประปาใหม่บ้านลาน หมู่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๖,๖๓๐	✓		๒๖ ก.ค.๒๕๖๖	๒๔ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง
๑๙	โครงการวางท่อเมนประปาใหม่ บ้านเหล่ามะแวง หมู่ ๑๒	๑๓,๐๐๐	๑๑,๗๓๐	✓		๒๖ ก.ค.๒๕๖๖	๒๔ ก.ย.๒๕๖๖	กองช่าง
๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน ต.จำปาโมง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	✓		๑ มิ.ย.๒๕๖๖	๑๖ ก.ค.๒๕๖๖	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่มดำเนินงาน	วันสิ้นสุดการดำ งาน	หน่วยงาน ดำเนินการ
๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง บ้านจำปา หมู่ ๑	๒๓๙,๖๐๐	๒๓๙,๖๐๐	✓		๑๔ ก.พ.๒๕๖๖	๑๕ เม.ย.๒๕๖๖	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาอ่า หมู่ ๒	๑๙๗,๔๐๐	๑๙๗,๔๐๐	✓		๒๘ ธ.ค.๒๕๖๕	๑๑ ก.พ.๒๕๖๖	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาอ่า หมู่ ๒	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	✓		๒๗ มี.ค.๒๕๖๖	๒๖ พ.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจำปาดง หมู่ ๓	๑๙๔,๔๐๐	๑๙๔,๔๐๐	✓		๙ ก.พ.๒๕๖๖	๑๐ เม.ย.๒๕๖๖	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เหล่าคราม หมู่ ๔	๑๘๗,๓๐๐	๑๘๗,๓๐๐	✓		๑๔ ก.พ.๒๕๖๖	๑๕ เม.ย.๒๕๖๖	กองช่าง
๒๖	โครงการขุดลอกหนองทุ่งมน	๔๙๑,๓๐๐	๔๕๐,๗๐๐	✓		๑๑ เม.ย.๒๕๖๖	๑๐ ก.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังสวย หมู่ ๕	๒๘๙,๐๐๐	๒๘๙,๐๐๐	✓		๒๐ ธ.ค.๒๕๖๕	๓ ก.พ.๒๕๖๖	กองช่าง
๒๘	โครงการขยายถนน คสล.บ้านกลางน้อย หมู่ ๖	๑๙๐,๙๐๐	๑๙๐,๙๐๐	✓		๙ ก.พ.๒๕๖๖	๑๐ เม.ย.๒๕๖๖	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกลางน้อย หมู่ ๖	๕๓,๘๐๐	๕๓,๘๐๐	✓		๙ ก.พ.๒๕๖๖	๑๐ เม.ย.๒๕๖๖	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น บ้านโนนสว่าง หมู่ ๗	๗๗,๙๐๐	๗๐,๐๐๐	✓		๗ เม.ย.๒๕๖๖	๒๒ พ.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแดง หมู่ ๘	๓๑๐,๓๐๐	๓๑๐,๓๐๐	✓		๒๔ มี.ค.๒๕๖๖	๒๓ พ.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๓๒	โครงการเจาะน้ำบาดาล บ้านแดง หมู่ ๘	๑๗๕,๙๐๐	๑๗๕,๙๐๐	✓		๒๙ พ.ค.๒๕๖๖	๒๘ ก.ค.๒๕๖๖	กองช่าง



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่มดำเนินงาน	วันสิ้นสุดการดำ งาน	หน่วยงาน ดำเนินการ
๓๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(ธนาคารน้ำ)บ้านข้าวลื้อ หมู่ ๙	๑๐๕,๒๐๐	๑๐๕,๒๐๐	✓		๑๗ ก.พ.๒๕๖๖	๑๓ เม.ย.๒๕๖๖	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านม่วง หมู่ ๑๑	๑๑๖,๕๐๐	๑๑๖,๕๐๐	✓		๒๘ ธ.ค.๒๕๖๕	๑๑ ก.พ.๒๕๖๖	กองช่าง
๓๕	โครงการขุดลอกหนองผือ บ้านม่วง หมู่ ๑๑	๔๒๕,๘๐๐	๔๒๕,๘๐๐	✓		๓๑ มี.ค.๒๕๖๖	๒๙ มี.ย.๒๕๖๖	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรข้างลำห้วยกุดโศกแวง บ้านเหล่ามะแวง หมู่ ๑๒	๒๒๘,๘๐๐	-		✓	-	-	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาเจริญ หมู่ ๑๓	๒๒๑,๘๐๐	๒๒๑,๘๐๐	✓		๙ ก.พ.๒๕๖๖	๑๐ เม.ย.๒๕๖๖	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านม่วง หมู่ ๑๕	๓๑๖,๗๐๐	๓๑๖,๗๐๐	✓		๑๗ มี.ค.๒๕๖๖	๑๖ พ.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านม่วง หมู่ ๑๕	๑๐๔,๘๐๐	๑๐๔,๘๐๐	✓		๒๒ มี.ค.๒๕๖๖	๕ พ.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรข้างลำห้วยกุดโดน บ้านลาน หมู่ ๑๖	๙๙,๙๐๐	๙๙,๙๐๐	✓		๒๒ มี.ค.๒๕๖๖	๕ พ.ค.๒๕๖๖	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(ธนาคารน้ำ)บ้านเหล่าคราม หมู่ ๑๗	๖๙,๓๐๐	-		✓	-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มดำเนินงาน	วันสิ้นสุดการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	๓๐,๐๐๐	๑๖,๖๐๐	✓		๒๔ พ.ย.๒๕๖๕	๗ ธ.ค.๒๕๖๕	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ำ/ปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งถนน	๕๐,๐๐๐	๙,๐๕๓.๘๐	✓		๒๕ ก.ค.๒๕๖๖	๑๑ ส.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มดำเนินงาน	วันสิ้นสุดการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ
๑	โครงการงานบุญประเพณีท้องถิ่น (บุญบั้งไฟประจำปี)	300,000	๒๒๖,๖๖๐	✓		๒๔ เม.ย.๒๕๖๖	๘ พ.ค.๒๕๖๖	กองการศึกษา
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	50,000	๔๕,๖๕๐	✓		๓ ก.ค.๒๕๖๖	๑๗ ก.ค.๒๕๖๖	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายเร่งด่วนของรัฐ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มดำเนินงาน	วันสิ้นสุดการดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินการ
๑	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่	50,000	-		✓	-	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม ดำเนินงาน	วันสิ้นสุดการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ดำเนินการ
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ	๑๕,๐๐๐	๑๑,๙๐๐	✓		๑ ก.ย.๒๕๖๖	๑๘ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด
๓	โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนท้องถิ่น/เวที ประชาคมตำบลและหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๑๔,๕๙๕	✓		๕ มิ.ย.๒๕๖๖	๒๐ มิ.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด
๔	จัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลหรือหนังสือสั่งการ	๕๐,๐๐๐	-		✓	-	-	สำนักปลัด
๕	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ. บ้านผือ	๑๐,๐๐๐	-		✓	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน(อบต.เมืองพาน)	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	✓		๒๒ ธ.ค.๒๕๖๕	๕ ม.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัด
๗	จัดงานราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับพระบรม วงศานุวงศ์	๓๐,๐๐๐	๙,๖๐๐	✓		๒๒ ธ.ค.๒๕๖๕	๕ ม.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัด
๘	อุดหนุนอำเภอบ้านผือในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานราช พิธี งานรัฐพิธีต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-		✓	-	-	สำนักปลัด
๙	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และ ประชาธิปไตย	๒๐,๐๐๐	-		✓	-	-	สำนักปลัด
๑๐	โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต. จำป่าโมง	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	✓		๓ ส.ค.๒๕๖๖	๒ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด
๑๑	โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมอเนกประสงค์ อบต.จำป่าโมง	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	✓		๒๗ มิ.ย.๒๕๖๖	๒๗ ก.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม ดำเนินงาน	วันสิ้นสุดการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๒	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๔๐,๐๐๐	๓๓๗,๐๖๐	✓		๑๔ ส.ค.๒๕๖๖	๑๓ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด
๑๓	โครงการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อบต.จำปาโมง(สงเคราะห์ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในสังคม)	๕๐,๐๐๐	-		✓	-	-	กองสวัสดิการฯ
๑๔	โครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล	๑๕,๐๐๐	๑๓,๒๔๐	✓		๒๕ เม.ย.๒๕๖๖	๙ พ.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัด
๑๕	โครงการประเพณีของดีอำเภอบ้านผือ	๑๐,๐๐๐	-		✓	-	-	สำนักปลัด
๑๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ)	๒๐,๐๐๐	-		✓	-	-	สำนักปลัด

## ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้บางครั้ง อาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้	ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
๒	แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปีและให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์คลังของท้องถิ่น
๓	ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ	หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดย คำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
๔	งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ	ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ