



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของให้ชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม ดำเนินงาน	วันสิ้นสุด การ ดำเนินงาน	
๑	รณรงค์ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	-			✓			สำนักปลัด
๒	ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	อปพร.เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทบทวน ความรู้ ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	-			✓			สำนักปลัด
๓	รณรงค์และป้องกัน การลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่	จัดโครงการรณรงค์และป้องกันการลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓			๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๔	รณรงค์และป้องกัน การลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลสงกรานต์	จัดโครงการรณรงค์และป้องกันการลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	-			✓			สำนักปลัด
๕	ควบคุมและป้องกัน โรคระบาด	จัดซื้อสารเคมีและน้ำยา เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออกรวมทั้งโรค ประจำถิ่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๑ ครั้ง	๗๐,๐๐๐	-			✓			สำนักปลัด
๖	ควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนและฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมว ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๑ ครั้ง	๕๕,๐๐๐	-			✓			สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม ดำเนินงาน	วันสิ้นสุด การ ดำเนินงาน	
๗	ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษาและ ผู้ด้อยโอกาส	มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	✓			๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๖ ม.ค. ๒๕๖๗	กอง การศึกษา
๘	จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็ก กล้า คิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีและ เกิดประโยชน์ จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			๕ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗	กอง การศึกษา
๙	จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อม ติดตั้ง แบบติดฝาผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน ๗ เครื่อง	๑๗๔,๓๐๐	๑๗๔,๓๐๐	✓			๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖	๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา
๑๐	จัดซื้อชั้นวางของ แบบ ๙ ช่อง	จัดซื้อชั้นวางของแบบ ๙ ช่อง ขนาด ๓๙*๑๒๐*๑๒๘ cm. จำนวน ๒๐ ตัว	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	✓			๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๙ ก.พ. ๒๕๖๗	กอง การศึกษา
๑๑	จัดซื้อชั้นวางของ เหล็กอเนกประสงค์ ๓ ชั้น	จัดซื้อชั้นวางของเหล็ก อเนกประสงค์ ๓ ชั้น ขนาด ๓๕*๑๒๕*๖๐ cm. จำนวน ๘ ตัว	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	✓			๒๓ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๙ ก.พ. ๒๕๖๗	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม ดำเนินงาน	วันสิ้นสุด การ ดำเนินงาน	
๑๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๖ เครื่อง	๒๔,๖๐๐	๒๔,๖๐๐	✓			๑๙ ก.พ. ๒๕๖๗	๗ มี.ค. ๒๕๖๗	กอง การศึกษา
๑๓	ปฐมนิเทศน์เด็ก ปฐมวัยและ ผู้ปกครอง	จัดโครงการปฐมนิเทศน์เด็กปฐมวัย และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลจำปาโมง จำนวน ๑ ครั้ง	๓,๐๐๐	-			✓			กอง การศึกษา
๑๔	ผลิตสื่อการเรียน การสอนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิต สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ตำบลจำปาโมง เพื่อจัด ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครู จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	-			✓			กอง การศึกษา
๑๕	ส่งเสริมกิจกรรม ด้านการศึกษา งาน วิชาการของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	จัดการส่งเสริมกิจกรรมด้าน การศึกษา งานวิชาการของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในตำบล จำปาโมง ในการจัดนิทรรศการ จัด กิจกรรมต่าง ๆ จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	-			✓			กอง การศึกษา
๑๖	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.) (๒-๕ปี)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.) (๒ - ๕ ปี) ศพด.ทั้ง ๖ ศูนย์ จำนวน ๑ ครั้ง	๑,๓๙๓,๕๖๐	๗๔๓,๖๘๘	✓			๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖	๒๖ ต.ค. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม ดำเนินงาน	วันสิ้นสุด การ ดำเนินงาน	
๑๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (๓ - ๕ ปี)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (๓ - ๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่า ๑.ค่าหนังสือเรียน ๒.ค่าอุปกรณ์การเรียน ๓. เครื่องแบบนักเรียน ๔.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	-			✓			กองการศึกษา
๑๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (วัสดุการศึกษารายหัว)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (วัสดุรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ๑,๗๓๔ บาท/คน จำนวนเด็ก ๑๕๘ คน จำนวน ๑ ครั้ง	๒๙๐,๑๐๐	๒๙๐,๐๘๘	✓			๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖	๗ พ.ย. ๒๕๖๖	กองการศึกษา
๑๙	อาหารเสริม นม	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียนใน ศพด.และสังกัด สพฐ. จำนวน ๖๘๖ คน ๆ ละ ๘.๑๓ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๑,๓๔๒,๐๐๐	๒๐๗,๘๙๓.๐๗	✓			๑ พ.ย. ๒๕๖๖	๑๘ ม.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษา
๒๐	อุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียน สังกัด สพฐ.) ในเขตตำบลจำปาโมง	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัด สพฐ.) ในเขตตำบลจำปาโมง รร.ประถม สังกัด สพฐ ๖ แห่ง จำนวน ๒ ครั้ง	๒,๗๑๖,๖๐๐	๑,๓๓๒,๗๐๐	✓			๙ ต.ค. ๒๕๖๖	๑๙ ต.ค. ๒๕๖๖	กองการศึกษา
๒๑	ส่งเสริมสงเคราะห์ครอบครัวของผู้ด้อยโอกาสในสังคม	จัดหาสิ่งของสำหรับอุปโภค-บริโภค เพื่อยังชีพหรือจ่ายเป็นเงินสด สงเคราะห์ครอบครัวของผู้ด้อยโอกาสในสังคม	๑๐๐,๐๐๐	-			✓			กองสวัสดิการฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม ดำเนินงาน	วันสิ้นสุด การ ดำเนินงาน	
๒๒	ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการ โรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลจำปาโมง	จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การบูรณาการโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีกิจกรรมร่วมกัน จำนวน ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐	๔๓,๙๔๐	✓			๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖	๑๔ ก.พ. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการ ฯ
๒๓	ส่งเสริมอาชีพแก้ไขปัญหาคาความยากจน	จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพแก้ไขปัญหาคาความยากจนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เช่นการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐	-			✓			กองสวัสดิการ ฯ
๒๔	เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลจำปาโมง จำนวน ๑ ครั้ง	๑๒๐,๐๐๐	-			✓			กองสวัสดิการ ฯ
๒๕	เสริมสร้างและ พัฒนาการเรียนรู้ สภาคเด็กและเยาวชน ตำบลจำปาโมง	จัดอบรมโครงการเสริมสร้างและ พัฒนาการเรียนรู้สภาคเด็กและ เยาวชนตำบลจำปาโมง จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	-			✓			กองสวัสดิการ ฯ
๒๖	เสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลจำปาโมง	จัดอบรมโครงการเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบล จำปาโมง คณะกรรมการพัฒนา สตรี ตำบลจำปาโมง จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	-			✓			กองสวัสดิการ ฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม ดำเนินงาน	วันสิ้นสุด การ ดำเนินงาน	
๒๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน (เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ) จำนวน ๑๒ เดือน	๑๔,๘๗๕,๐๐๐	๗,๓๗๗,๒๐๐	✓			๕ มี.ค. ๒๕๖๗	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗	กองสวัสดิการ ฯ
๒๘	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน ๑๒ เดือน	๒,๘๖๐,๘๐๐	๑,๔๐๖,๐๐๐	✓			๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗	๕ มี.ค. ๒๕๖๗	กองสวัสดิการ ฯ
๒๙	สนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ (เบี้ยยังชีพ)	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (เบี้ยยังชีพ สำหรับผู้ป่วยเอดส์) ฯ จำนวน ๑๐ คนๆละ ๕๐๐.บาท/เดือน จำนวน ๑๒ เดือน	๖๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗	๕ มี.ค. ๒๕๖๗	กองสวัสดิการ ฯ
๓๐	เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละบาท)	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน(กองทุนวันละบาท) จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	-			✓			กองสวัสดิการ ฯ
๓๑	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) จำนวน ๑ ครั้ง	๒๔๐,๐๐๐	-			✓			กองสวัสดิการ ฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม ดำเนินงาน	วันสิ้นสุด การ ดำเนินงาน	
๑	โครงการก่อสร้าง ลานตากผลผลิต ทางการเกษตร บ้านเหล่าคราม หมู่ ๑๗	ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการ เกษตร บ้านเหล่าคราม หมู่ ๑๗ โดยเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	๔๗๖,๖๐๐	-			✓			กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้าง ลานตากผลผลิต ทางการเกษตร บ้านโนนสว่าง หมู่ ๑๔	ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการ เกษตร บ้านโนนสว่างหมู่ ๑๔ โดย เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร	๓๙๗,๗๐๐	-			✓			กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้าง ลานตากผลผลิต ทางการเกษตร บ้านเหล่าคราม หมู่ ๔	ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการ เกษตร บ้านเหล่าคราม หมู่ ๔ โดย เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๘๖ ตารางเมตร	๘๐,๐๐๐	-			✓			กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม ดำเนินงาน	วันสิ้นสุด การ ดำเนินงาน	
๑	โครงการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง	เทพื้นคอนกรีตหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑ ตร.ม.	๔๖,๗๐๐	-			✓			กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ ๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ ๑๑ (เส้นชำแอด) ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๙๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๒ ตร.ม.	๔๗๙,๗๐๐	-			✓			กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขัวลือ หมู่ ๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขัวลือ หมู่ ๙ (ซอยฟาร์มไก่ไข่) ช่วงที่ ๑ ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่มุม ๑๒ ตร.ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตร.ม. รวมช่วงที่ ๑ + ช่วงที่ ๒ ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ ๑๒๔ ตร.ม.	๘๘,๐๐๐	-			✓			กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาน หมู่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาน หมู่ ๑๐ (เส้นวัดป่าสักพัญญู) ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	๔๙๗,๒๐๐	-			✓			กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม ดำเนินงาน	วันสิ้นสุด การ ดำเนินงาน	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอ่าง หมู่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอ่าง หมู่ ๒ (สายบ้านนาอ่าง – เส้นหนองยาว บ้านม่วง) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๗๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๘ ตร.ม.	๓๕๓,๘๐๐	๓๔๙,๒๐๓	✓			๓๐ ม.ค. ๒๕๖๗	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปาดง หมู่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปาดง หมู่ ๓ (สามแยกป่าช้า) ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๙๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตร.ม.	๒๕๑,๙๐๐	-			✓			กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสวาย หมู่ ๕ (เส้นทางโรงเรียนบ้านวังสวาย)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสวาย หมู่ ๕ (เส้นทางโรงเรียนบ้านวังสวาย) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร	๑๖๑,๖๐๐	-			✓			กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสวาย หมู่ ๕ (ซอยบ้านยายหนูหล้า)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสวาย หมู่ ๕ (ซอยบ้านยายหนูหล้า) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตารางเมตร	๒๕๘,๑๐๐	-			✓			กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ามะแวง หมู่ ๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ามะแวง หมู่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่มุม ๑๒ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตารางเมตร	๓๗๘,๗๐๐	-			✓			กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม ดำเนินงาน	วันสิ้นสุด การ ดำเนินงาน	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร บ้าน เหล่ามะแงงหมู่ ๑๒ (เส้น โรงสูบน้ำ - กุดโศกแกว)	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเหล่ามะแงง หมู่ ๑๒ (เส้นโรงสูบ น้ำ - กุดโศกแกว) ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม.	๙๕,๕๐๐	-			✓			กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร บ้าน กลางน้อย หมู่ ๖ (หัว สะพานบ้านกลางน้อยฝั่ง บ้านวังสวาย-กุดโศกแกว)	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกลางน้อย หมู่ ๖ (หัวสะพาน บ้านกลางน้อยฝั่งบ้านวังสวาย-กุดโศก แกว) ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม.	๘๐,๘๐๐	-			✓			กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร เลียบลำห้วยโฌง บ้านชั ลื้อ หมู่ ๙ (สายหลังวัดป่า บ้านหลอด)	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เลียบลำห้วยโฌง บ้านชัลื้อ หมู่ ๙ (สายหลังวัดป่าบ้านหลอด) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๙๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตร.ม.	๑๐๕,๙๐๐	-			✓			กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร เลียบลำห้วยโฌง บ้านชั ลื้อ หมู่ ๙ (หัวฝายบ้าน ลานถึงหลังวัดบ้านหลอด)	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เลียบลำห้วยโฌง บ้านชัลื้อ หมู่ ๙ (หัวฝายบ้านลานถึงหลังวัดบ้านหลอด) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๖๘๐ ม. สูง เฉลี่ย ๑.๐๐ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๓๐ ตร.ม.	๓๙๓,๘๐๐	-			✓			กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม ดำเนินงาน	วันสิ้นสุด การ ดำเนินงาน	
๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุกเพื่อ การเกษตร บ้าน ลาน หมู่๑๖ (เส้น เลียบลำห้วยกุดแก้ว)	ก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านลาน หมู่ ๑๖ (เส้นเลียบลำห้วยกุดแก้ว)ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม.	๔๐๐,๐๐๐	-			✓			กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. บ้าน เหล่ามะแวง หมู่ ๑๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ามะแวง หมู่ ๑๒ โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรี ต ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๕ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตร.ม.	๘๙,๐๐๐	๗๘,๖๐๐		✓		๑๕ ก.พ. ๒๕๖๗	๑๕ เม.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. บ้านม่วง หมู่ ๑๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ ๑๕ โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๕ ม. ยาว ๙๘ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. รวมพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๙๐ ตร.ม.	๑๙๖,๕๐๐	๑๗๓,๑๐๐	✓			๕ ก.พ. ๒๕๖๗	๕ เม.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. บ้าน จำปาโมง หมู่ ๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปาโมง หมู่ ๑ โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม.หน้า ๐.๐๕ ม. รวม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.	๔๐๕,๙๐๐	๓๕๘,๒๐๐		✓		๑๕ ก.พ. ๒๕๖๗	๑๕ เม.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. บ้าน โนนสว่าง หมู่ ๑๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ ๑๔ โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรี ต ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๙ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตร.ม.	๑๑๒,๐๐๐	๙๘,๘๐๐		✓		๑๕ ก.พ. ๒๕๖๗	๑๕ เม.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. บ้านแดง หมู่ ๘ (ข้างวัดฝั่งทิศใต้)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง หมู่ ๘ (ข้างวัดฝั่งทิศใต้) โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติ กคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๐ ม. หน้า ๐.๐๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.	๘๐,๙๐๐	๗๑,๔๐๐	✓			๗ ก.พ. ๒๕๖๗	๗ เม.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม ดำเนินงาน	วันสิ้นสุด การ ดำเนินงาน	
๒๐	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. บ้าน แดง หมู่ ๘ (ข้างวัดฝั่งทิศเหนือ)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง ม. ๘ (ข้างวัดฝั่งทิศเหนือ) โดยการเสริมผิวลาดยางแอส ฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม.	๗๒,๙๐๐	๖๔,๓๐๐	✓			๗ ก.พ. ๒๕๖๗	๗ เม.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. บ้าน ม่วง หมู่ ๑๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ ๑๕ โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร	๙๗,๒๐๐	๘๕,๗๐๐	✓			๕ ก.พ. ๒๕๖๗	๕ เม.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. บ้าน แดง หมู่ ๘ (ตรง ข้ามบ้าน ส.อบต.)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง ม. ๘ (ตรงข้ามบ้าน ส.อบต.) โดยการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม.	๗๒,๙๐๐	๕๗,๐๐๖	✓			๕ ก.พ. ๒๕๖๗	๕ เม.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง
๒๓	โครงการโครงการ ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล. บ้านจำปาโมง หมู่ ๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านจำปาโมง หมู่ ๑ (ฝายบ้านแปง) ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร พร้อมติดตั้งประตู ปิด-เปิดน้ำแบบ พวงมาลัย ๑ จุด	๑๗๐,๐๐๐	-			✓			กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำ คสล. บ้านลาน หมู่ ๑๖	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านลาน ม. ๑๖ ขนาด ๐.๔๐x๑ ม. ยาว ๖๑ ท่อน บ่อพัก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑ ม. จำนวน ๒ บ่อ รวม ความยาว ๖๓ เมตร	๔๙,๙๐๐	-			✓			กองช่าง
๒๕	โครงการวางวาง ระบายน้ำคอนกรีต อัดแรงบ้านโนนสว่าง หมู่ ๑๔	ก่อสร้างวางวางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง บ้านโนนสว่าง ม. ๑๔ ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. ยาว ๑๘ ม.ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑ ม. จำนวน ๘๒ ท่อน บ่อพักขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑ จำนวน ๔ บ่อ	๑๕๕,๓๐๐	-			✓			กองช่าง

๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม ดำเนินงาน	วันสิ้นสุด การ ดำเนินงาน	
๑	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารขยะมูลฝอยชุมชน	จัดอบรมการบริหารขยะมูลฝอยในชุมชนและดำเนินการจัดซื้อขยะในชุมชนตำบลจำปาโมง จำนวน ๘๐ คน จำนวน ๑ วัน	๓๐,๐๐๐	-			✓			สำนักปลัด
๒	อบรมปลูกป่า ๓ อย่าง ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง	จัดอบรมโครงการปลูกป่า ๓ อย่าง ได้ประโยชน์ ๔ อย่างและดำเนินการจัดหาพันธุ์ไม้ จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	-			✓			สำนักปลัด
๓	อนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ำ/ปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งถนน	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้วันสำคัญในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวน ๒-๓ ครั้ง (จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน/ครั้ง)	๕๐,๐๐๐	๘๖๐		✓				สำนักปลัด

๕ ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม ดำเนินงาน	วันสิ้นสุด การ ดำเนินงาน	
๑	จัดซื้อวัสดุกีฬา	จัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๘๐	✓			๘ พ.ย. ๒๕๖๖	๒๓ พ.ย. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา
๒	อุดหนุนศูนย์กีฬา ตำบลจำปาโมง	อุดหนุนศูนย์กีฬา ตำบลจำปาโมง เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ ศูนย์กีฬาตำบลจำปาโมง จำนวน ๑ ครั้ง	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	✓			๘ พ.ย. ๒๕๖๖	๑๔ พ.ย. ๒๕๖๖	กอง การศึกษา
๓	จัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟประจำปี	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี (บุญ ประเพณีท้องถิ่น) เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมที่ดั้งเดิมของชาว ตำบลจำปาโมง ให้ประชาชนได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน ก่อให้เกิดความรู้รักสามัคคีความ ปรองดองและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับเกษตรกรในการทำการเกษตรในปี และ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบล จำปาโมง ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐๐,๐๐๐	-			✓			กอง การศึกษา
๔	อบรมคุณธรรม จริยธรรม	ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน และประชาชนตำบล จำปาโมง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	-			✓			กอง การศึกษา

๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเร่งด่วนของรัฐ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม ดำเนินงาน	วันสิ้นสุด การ ดำเนินงาน	
๑	ปลูกจิตสำนึกส่งเสริม ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาล	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ส.อบต.และพนักงานจ้าง จำนวน ๑ วัน	๑๕,๐๐๐	-			✓			สำนักปลัด
๒	อบรมเพิ่มศักยภาพ และศึกษาดูงานนอก สถานที่	จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหาร พนักงาน ส.อบต.และผู้นำ ชุมชน นอกสถานที่ จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐๐,๐๐๐	-			✓			สำนักปลัด
๓	อบรมให้ความรู้ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร	จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ เจ้าหน้าที่และประชาชนในตำบล จำปาโมง จำนวน ๑ วัน	๑๕,๐๐๐	-			✓			สำนักปลัด
๔	ให้ความช่วยเหลือ ประชาชน	ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน หรือไม่สามาร ช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ	๑๐๐,๐๐๐	๒๒,๒๘๐	✓			๙ ก.พ. ๒๕๖๗	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๕	นโยบายเร่งด่วนและ หนังสือสั่งการ	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	๕๐,๐๐๐	๒๕,๒๙๕	✓			๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วันเริ่ม ดำเนินงาน	วันสิ้นสุด การ ดำเนินงาน	
๖	อบรมหลักสูตรการ บันทึกบัญชี คอมพิวเตอร์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)	จัดอบรมหลักสูตรการบันทึกบัญชี คอมพิวเตอร์องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-laas) เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ให้กับพนักงาน,ลูกจ้าง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗	๙ ก.พ. ๒๕๖๗	กองคลัง
๗	ฝึกอบรมส่งเสริม การเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	ฝึกอบรมส่งเสริมการเกษตรทฤษฎี ใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง (จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม ๑๐๐ คน/ครั้ง)	๒๐,๐๐๐	-			✓			สำนักปลัด
๘	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ)	จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพฯ (อพ.สธ)และดำเนินการ จัดหาพันธุ์พืชต่างๆ จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	-			✓			สำนักปลัด

หมายเหตุ: ๑.เป็นผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒.ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗