



การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

“ชุมชนน่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล การเกษตรพอเพียง”

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

๑. สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นให้ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
๒. พัฒนาเกษตรกรรมให้ได้มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย
๓. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และความจำเป็นพื้นฐานอื่นๆ
๔. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยวิถีวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างรายได้ของประชาชน และส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน
๖. บริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเร่งด่วนของรัฐ

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1) การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

- เสริมสร้างความสงบสุขในสังคม สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ลดความสูญเสีย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- ส่งเสริมศักยภาพการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีรายได้เสริม
- ส่งเสริม พัฒนา และจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา และการกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
- ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

2) การพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย

- ส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตรให้มีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุนการผลิต

3) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมบำรุงถนน สะพาน ให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก และปลอดภัยมีการจัดทำและบังคับใช้ผังเมืองรวมในชุมชนที่เหมาะสมเพื่อสร้างความน่าอยู่ให้กับชุมชน
- พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปา สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ขยายเขตประปาในหมู่บ้านและพัฒนาระบบประปาให้เต็มได้
- การบริการด้านไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง และความจำเป็นพื้นฐานอื่นๆ
- ก่อสร้าง ซ่อมแซม ขุด /ขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำ วางท่อส่งน้ำ ทางระบายน้ำ คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ฝายน้ำล้น ประตูกันน้ำ

4) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาถังขยะ แหล่งทิ้งขยะ การกำจัดขยะมูลฝอย และมลพิษต่างๆ อย่างถูกวิธี

5) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และทะนุบำรุงศาสนา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

6) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเร่งด่วนของรัฐ

- พัฒนา เพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพขององค์กร ทรัพยากรมนุษย์ในการให้บริการ และปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายเร่งด่วนของรัฐ

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานฯ จำนวน ๙๗ โครงการ

- ๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๑ โครงการ
- ๑.๒ ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ
- ๑.๓ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๕ โครงการ

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๔๖,๙๕๑,๐๖๙ บาท

งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๓๘,๕๑๒,๙๒๓ บาท

๒. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นโครงการที่อยู่ในการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งอยู่ในหัวง ๒ ปีงบประมาณ สำหรับโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากพื้นที่ดำเนินการไม่พร้อมและไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการ

๓. ปัญหา / อุปสรรค ในการดำเนินงาน

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการและไม่สามารถดำเนินการได้ทันในหัวง ปีงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรที่ล่าช้าจึงทำให้งบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะดำเนินได้ทุกโครงการในหัวงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และปัญหา/ความต้องการของประชาชนมี เป็นจำนวนมาก ทำให้ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ไม่สามารถดำเนินการได้

๔. ข้อเสนอแนะ

- ๑. วิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- ๒. วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์คลังและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
- ๓. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- ๔. ดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางเพื่อสนองตอบปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน

แบบรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 – 30 กันยายน พ.ศ.2567

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของให้ชุมชน

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย		
1	รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	สำนักปลัด			✓	-	20,000	-	
2	ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	100,000	สำนักปลัด			✓	-	100,000	-	
3	รณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	50,000	สำนักปลัด	✓		-	50,000	-	29 ธ.ค.2566 – 4 ม.ค.2567	
4	รณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	50,000	สำนักปลัด	✓		-	50,000	-	11 เม.ย.2567 - 17เม.ย.2567	
5	ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ ด้วยโอกาส	100,000	กองการศึกษา	✓		-	90,000	-	9 ม.ค.2567	
6	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	100,000	กองการศึกษา	✓		-	100,000	-	11 ม.ค.2567- 17 ม.ค.2567	
7	โครงการปฐมนิเทศเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง	3,000	กองการศึกษา			✓	-	3,000	-	
8	ผลิตสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	กองการศึกษา			✓	-	20,000	-	
9	ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา งานวิชาการของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5,000	กองการศึกษา	✓			5,000	-	8 มี.ค.2567	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย		
10	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.) (2-5ปี)	1,393,560	กองการศึกษา	✓			1,251,558	-	ต.ค.2566 – 30 ก.ย.2567	
11	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (3 – 5 ปี)	141,000	กองการศึกษา	✓			140,690	-	9 พ.ค.2567- 22 มิ.ย.2567	
12	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (วัสดุการศึกษารายหัว)	325,100	กองการศึกษา	✓			324,972	-	24 พ.ค.2567- 6 มิ.ย.2567	
13	เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลจำปาโมง	30,000	กองสวัสดิการฯ	✓			29,740	-	12 ก.ย.2567- 28 ก.ย.2567	
14	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,895,000	กองสวัสดิการฯ	✓			14,887,600	-	ต.ค.2566 – 30 ก.ย.2567	
15	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,860,800	กองสวัสดิการฯ	✓			2,827,200	-	ต.ค.2566 – 30 ก.ย.2567	
16	สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (เบี้ยยังชีพ)	60,000	กองสวัสดิการฯ	✓			30,000	-	ต.ค.2566 – 30 ก.ย.2567	
17	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละบาท)	100,000	กองสวัสดิการฯ	✓			100,000	-	ต.ค.2566 – 30 ก.ย.2567	
18	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	240,000	กองสวัสดิการฯ			✓	-	240,000	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย		
1	โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านเหล่าคราม หมู่ 17	470,600	กองช่าง	✓			470,600	-	31 ก.ค.2567- 29 ก.ย.2567	
2	โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนสว่าง หมู่ 14	397,700	กองช่าง	✓			397,700	-	31 ก.ค.2567- 29 ก.ย.2567	
3	โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านเหล่าคราม หมู่ 4	80,000	กองช่าง	✓			76,000	-	31 ก.ค.2567- 29 ก.ย.2567	
4	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 2	500,000	กองช่าง	✓			493,000	-	25 ต.ค.2567- 25 พ.ย.2567	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ม่วง หมู่ 11	479,700	กองช่าง	✓			479,700	-	1ก.ค.2567- 30 ส.ค.2567	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ข้าวลื้อ หมู่ 9	88,000	กองช่าง	✓			88,000	-	21 มิ.ย.2567- 20 ส.ค.2567	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ลาน หมู่ 10	497,200	กองช่าง	✓			497,200	-	1ก.ค.2567- 30 ส.ค.2567	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัง สวาย หมู่ ๕ (เส้นทางโรงเรียนบ้านวังสวาย)	161,600	กองช่าง		✓		-	161,600	23 ส.ค.2567- 22 ต.ค.2567	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัง สวาย หมู่ ๕ (ซอยบ้านยายหนูหล้า)	258,100	กองช่าง		✓		-	258,100	23 ส.ค.2567- 22 ต.ค.2567	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่า มะแวงหมู่ ๑๒	378,700	กองช่าง		✓		-	378,700	28 ส.ค.2567- 27 ต.ค.2567	
7	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้าน เหล่ามะแวงหมู่ ๑๒ (เส้นทางสูบน้ำ – กุดโศกแวง)	95,500	กองช่าง		✓		-	95,500	30 เม.ย.2567- 14 มิ.ย.2567	
8	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้าน กลางน้อย หมู่ ๖ (หัวสะพานบ้านกลางน้อยฝั่งบ้าน วังสวาย-กุดโศกแวง)	80,800	กองช่าง		✓		-	80,800	30 เม.ย.2567- 14 มิ.ย.2567	
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เลียบลำห้วย โมง บ้านข้าวลื้อ หมู่ ๙ (สายหลังวัดป่าบ้านหลอด)	105,900	กองช่าง	✓			105,900	-	17 พ.ค.2567- 1 ก.ค.2567	
10	โครงการก่อสร้างขุมเฉลิมพระเกียรติ ร.10	454,600	กองช่าง	✓			454,600	-	31ส.ค.2567- 30 ก.ค.2567	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย		
11	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เลียบลำห้วยโง บ้านข้าวลื้อ หมู่ 9 (หัวฝายบ้านลานถึงหลังวัดบ้านหลอด)	393,800	กองช่าง	✓			245,600	-	17 พ.ค.2567- 1 ก.ค.2567	
12	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านลาน หมู่ 16 (เส้นเลียบลำห้วยกุดแก้ว)	400,000	กองช่าง	✓			385,800	-	30 เม.ย.2567- 14 มิ.ย.2567	
13	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. บ้านเหล้ามะแวง หมู่ 12	89,000	กองช่าง	✓			78,600	-	15ก.พ.2567- 15 เม.ย.2567	
14	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. บ้านม่วง หมู่ 15	196,500	กองช่าง	✓			173,100	-	5 ก.พ.2567- 5 เม.ย. 2567	
15	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. บ้านจำปาโง หมู่ 1	405,900	กองช่าง	✓			358,200	-	15ก.พ.2567- 15 เม.ย.2567	
16	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. บ้านโนนสว่าง หมู่ 14	112,000	กองช่าง	✓			98,800	-	15ก.พ.2567- 15 เม.ย.2567	
17	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. บ้านแดง หมู่ 8 (ข้างวัดฝิ่งทิศใต้)	80,900	กองช่าง	✓			71,400	-	7 ก.พ.2567- 7 เม.ย.2567	
18	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. บ้านแดง หมู่ 8 (ข้างวัดฝิ่งทิศเหนือ)	72,900	กองช่าง	✓			64,300	-	7 ก.พ.2567- 7 เม.ย.2567	
19	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. บ้านม่วง หมู่ 11	97,200	กองช่าง	✓			85,700	-	5 ก.พ.2567- 5 เม.ย. 2567	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย		
20	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. บ้านแดง หมู่ 8 (ตรงข้ามบ้าน ส.อบต.)	72,900	กองช่าง	✓			57,006	-	7 ก.พ. 2567- 7 เม.ย. 2567	
21	โครงการโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านจำปาโมง หมู่ 1 (ฝ่ายบ้านแปง)	170,000	กองช่าง	✓			169,505	-	30 เม.ย.2567- 29 มิ.ย.2567	
22	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านลาน หมู่ 16	49,900	กองช่าง	✓			49,900	-	30 เม.ย.2567- 29 มิ.ย.2567	
23	โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง บ้านโนนสว่าง หมู่ 14 (หน้าร้านเสริมสวย)	155,300	กองช่าง	✓			155,300	-	30 เม.ย.2567- 29 มิ.ย.2567	
24	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแดง หมู่ 8	400,000	กองช่าง	✓			400,000	-	18 ก.ย.2567- 17 ธ.ค.2567	
25	โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 10	100,000	กองช่าง	✓			100,000	-	5 ก.ย.2567- 4 พ.ย.2567	
26	โครงการวางท่อเมนประปาใหม่ หมู่ 17	83,000	กองช่าง	✓			83,000	-	5 ก.ย.2567- 4 พ.ย.2567	
27	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายใน เขตตำบลจำปาโมง	150,000	กองช่าง	✓			150,000	-	24 ก.ย.2567- 9 พ.ย.2567	
28	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ ภายในเขตตำบลจำปาโมง	229,989	กองช่าง	✓			229,989	-	26 ก.ย.2567- 26 ต.ค.2567	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย		
29	โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ 13 บ้านนาเจริญ	2,028,000	กองช่าง		✓		1,942,106	-	7 มิ.ย.2567-	
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 (บ้านนาอ่าง-บ้านกุด ผึ้ง)	4,380,020	กองช่าง	✓			3,090,900	-	21พ.ค.2567- 18 ก.ย.2567	
31	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านจำปาโง หมู่ 1	186,900	กองช่าง			✓		186,900	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567
32	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านจำปาโง หมู่ 1	315,700	กองช่าง			✓		315,700	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567
33	โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง บ้าน นาอ่าง หมู่ 2	105,000	กองช่าง			✓		105,000	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567
34	โครงการวางท่อเมนต์ประปาใหม่ บ้านนาอ่าง หมู่ 2	470,000	กองช่าง			✓		470,000	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567
35	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านจำปาดง หมู่ 3	301,000	กองช่าง			✓		301,000	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567
36	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านจำปาดง หมู่ 3	450,000	กองช่าง			✓		450,000	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567
37	โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบ้าน เหล่าคราม หมู่4	163,000	กองช่าง			✓		163,000	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567
38	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านวังสวาย หมู่ 5	189,000	กองช่าง			✓		189,000	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย		
39	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านวังสวาย หมู่ 5 (เส้นคุ้มวัด)	27,000	กองช่าง			✓		27,000	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567
40	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านวังสวาย หมู่ 5 (เส้นคุ้มทุ่งนา)	70,000	กองช่าง			✓		70,000	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567
41	โครงการซ่อมแซมบล็อกรองเท้าคอนกรีต บ้านวังสวาย หมู่ 5	120,000	กองช่าง			✓		120,000	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567
42	โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง บ้าน กลางน้อย หมู่ 6	228,000	กองช่าง			✓		228,000	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567
43	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านกลางน้อย หมู่ 6 (สี่แยกบ้านกลางน้อย)	58,800	กองช่าง			✓		58,800	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567
44	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านโนนสว่าง หมู่ 7 (เส้นบ่อประมง)	143,000	กองช่าง			✓		143,000	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567
45	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านข้าวลื้อ หมู่ 9 (ซอยสาม แยกข้าวปุ้น)	301,000	กองช่าง			✓		301,000	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567
46	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านข้าวลื้อ หมู่ 9 (ซอยรอบ ทุ่งนา)	105,000	กองช่าง			✓		105,000	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567
47	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านข้าวลื้อ หมู่ 9 (ซอยข้าง โรงเรียนบ้านข้าวลื้อ)	75,000	กองช่าง			✓		75,000	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567
48	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านม่วง หมู่ 11 (เส้น หนองผือ)	471,000	กองช่าง			✓		471,000	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย		
49	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านเหล่านะแกว หมู่ 12(เส้นโรงสูบน้ำ)	476,000	กองช่าง			✓		476,000	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567
50	จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านนาเจริญ หมู่ 13	134,600	กองช่าง			✓		134,600	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567
51	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านโนนสว่าง หมู่ 14	374,000	กองช่าง			✓		374,000	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567
52	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านลาน หมู่ 16	400,000	กองช่าง			✓		400,000	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567
53	โครงการก่อสร้าง ฝายน้ำล้น บ้านแดง หมู่ 8 (หนอง พู่)	400,000	กองช่าง			✓		400,000	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567
54	โครงการวางท่อเมนต์ประปา บ้านม่วง หมู่ 11	123,000	กองช่าง			✓		123,000	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567
55	โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง บ้านลาน หมู่ 10 (เส้นกลางบ้าน)	200,000	กองช่าง			✓		200,000	-	จ่ายเงินสะสม ปี 2567
56	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ บ้านม่วง หมู่ที่ 11	5,220,000	กองช่าง		✓			5,220,000	13 ส.ค.2567- 11 ธ.ค.2567	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี 2567

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย		
1	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารขยะมูลฝอยชุมชน	30,000	สำนักปลัด	✓			20,000		24 มิ.ย. 2567	
2	อบรมปลูกป่า ๓ อย่าง ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง	20,000	สำนักปลัด	✓			19,630		12 ก.ย.2567	
3	อนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ำ/ปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งถนน	50,000	สำนักปลัด	✓			21,320		พ.ค.2567 – ส.ค.2567	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย		
1	จัดซื้อวัสดุกีฬา	100,000	กองการศึกษา	✓			99,980		17 พ.ย.2566	
2	อุดหนุนศูนย์กีฬา ตำบลจำปาโมง	700,000	กองการศึกษา	✓			700,000		14 พ.ย.2566	
3	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี	300,000	กองการศึกษา	✓			237,790		18 -19 พ.ค. 2567	
4	อบรมคุณธรรม จริยธรรม	50,000	กองการศึกษา	✓			45,650		5 ก.ค.2567	


ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเร่งด่วนของรัฐ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย		
1	ปลูกจิตสำนึกส่งเสริมค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม และ ธรรมาภิบาล	15,000	สำนักปลัด			✓		15,000	-	
2	อบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่	500,000	สำนักปลัด	✓			471,240		26 – 30 มี.ค. 2567	
3	อบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร	15,000	สำนักปลัด			✓	-	15,000	-	
4	ให้ความช่วยเหลือประชาชน	100,000	สำนักปลัด	✓			81,744		ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567	
5	นโยบายเร่งด่วนและหนังสือสั่งการ	50,000	สำนักปลัด	✓			25,295		ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567	
6	อบรมหลักสูตรการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)	30,000	กองคลัง	✓			30,000		23 ส.ค.2567	
7	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านผือ(สำนักงาน อำเภอบ้านผือ)จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธีงานราช พิธี ฯลฯ	10,000	สำนักปลัด	✓			10,000		10 เม.ย.2567	
8	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านผือ (สำนักงานอำเภอบ้านผือ)งานประเพณีทุ่งศรี เมือง ผ้าไหม - ชิดจังหวัดอุดรธานี	20,000	สำนักปลัด			✓	-	20,000	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย		
9	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลข้าสาร(อุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	21,000	สำนักปลัด	✓			21,000		8 ม.ค.2567	
10	โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	30,000	สำนักปลัด	✓			29,520		10 ม.ค. 2567	
11	อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลจำปาโมง	30,000	กองสวัสดิการฯ	✓			30,000	-	24 เม.ย.2567	
12	อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน ตำบลจำปาโมง	10,000	กองสวัสดิการฯ			✓	-	10,000	-	
13	ฝึกอบรมส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	20,000	สำนักปลัด			✓		20,000	-	
14	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ)	20,000	สำนักปลัด	✓			4,300		11 ก.ย.2567	

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมงทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗



(นายอาจอง กองมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง